

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года			
4.	Куратор регионального проекта	Симоненко Н.К.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Захаренко Е.Н.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Лакизо Е.П.	Начальник		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП,ГП, Указ 309	Человек	3,6300	2023	-	3,3700	3,1800	2,9500	2,7600	2,5400	2,4200	Захаренко Е.Н. Директор ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВ А БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,1900	0,4700	0,6600	0,8800	1,2300	1,5400	1,6700	2,0200	2,3300	2,6800	3,0200	3,3700

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения														
1.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по	-	Документ	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог		я единица										услуг (выполнен ие работ)	
Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области; Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов; Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области.														
1.5	Организованна работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в Брянской области	-	Условна я единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет
Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области														
1.6	Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в	-	Условна я единица	1,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дорожно-транспортных происшествиях													
Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях														
1.7	Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации	-	Условная единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог"	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	15 000,00	19 450,00	22 000,00	27 900,00	31 950,00	34 169,38
1.2.	Мероприятие (результат) "Организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	50,00	100,00	842,00	842,00	842,00	950,00	950,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497,91	15 497,91	15 497,91	15 497,91	15 497,91
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретение и обслуживание камер фото и видеofиксации"	0,00	0,00	3 073,64	5 073,64	5 073,64	5 073,64	34 125,00	34 125,00	70 375,00	88 500,00	106 625,00	124 300,00
ИТОГО:		12 670,00	12 670,00	15 743,64	17 743,64	17 763,64	17 793,64	49 225,00	69 914,91	108 714,91	132 739,91	155 022,91	174 917,29

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Брянская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.1.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений различных форм, в том числе посредством

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.3.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.4.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствующего проекта)
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.1.8.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата
1.1.13.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.14.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	детей и их оздоровления"						
1.2.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.2.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.2.6.	Контрольная точка"Представлен	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Андреева А.А.	Отчет департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сводный отчет об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.7.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.8.	Контрольная точка"Представлен сводный отчет об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							движения
1.2.9.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен сводный отчет об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.11.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.12.	Контрольная точка"Представлен сводный отчет об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.14.	Контрольная точка"Представлен сводный отчет об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.15.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.16.	Контрольная точка"Представлен сводный отчет об организации	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Отчет департамента образования и науки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Соглашение Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.3.2.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Соглашение Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Соглашение В Брянской области организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров
1.3.4.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Соглашение В Брянской области организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.3.7.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.11.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.13.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортного травматизма
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.15.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области; Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов; Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области.
1.4.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.2.	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Разработана проектно- сметная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.5.	Контрольная точка"Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области
1.4.6.	Контрольная точка"Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.7.	Контрольная точка "Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
1.4.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.9.	Контрольная точка "Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
1.4.10.	Контрольная точка "Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.11.	Контрольная точка"Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа -
1.4.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.13.	Контрольная точка"Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области
1.4.14.	Контрольная точка"Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.15.	Контрольная точка "Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
1.4.16.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.17.	Контрольная точка "Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
1.4.18.	Контрольная точка "Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.19.	Контрольная точка "Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области
1.4.20.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.21.	Контрольная точка "Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области
1.4.22.	Контрольная точка "Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка"Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
1.4.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.26.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		оказанных услуг
1.4.27.	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация
1.5.	Мероприятие (результат) "Организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области
1.5.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.5.2.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результатам закупок
1.5.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.4.	Контрольная точка"Обеспечено проведение тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.5.	Контрольная точка"Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.6.	Контрольная точка"Организована	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работа по обеспечению участия обучающихся в образовательных организациях области во всероссийских конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчет
1.5.7.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для дошкольных образовательных организаций, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.8.	Контрольная точка"Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы и др. для образовательных организаций (обеспечены образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа отчет
1.5.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Андреева А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.10.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для дошкольных образовательных организаций, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.11.	Контрольная точка"Организована работа по обеспечению участия обучающихся в образовательных организациях области во всероссийских конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа отчет
1.5.12.	Контрольная точка"Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Андреева А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.14.	Контрольная точка"Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.15.	Контрольная точка"Обеспечено проведение тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.16.	Контрольная точка"Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы и др. для образовательных организаций (обеспечены	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения)"						
1.5.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.5.18.	Контрольная точка"Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы и др. для образовательных организаций (обеспечены образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.19.	Контрольная точка"Обеспечено проведение тематических информационно-	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.20.	Контрольная точка"Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.21.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.5.22.	Контрольная точка"Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организаций"						
1.5.23.	Контрольная точка"Обеспечено проведение тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.24.	Контрольная точка"Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы и др. для образовательных организаций (обеспечены образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа отчет
1.5.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		закупок
1.5.26.	Контрольная точка"Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы и др. для образовательных организаций (обеспечены образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.27.	Контрольная точка"Обеспечено проведение тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	детей"						
1.5.28.	Контрольная точка"Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.29.	Контрольная точка"Организована работа по обеспечению участия обучающихся в образовательных организациях области во всероссийских конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.30.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для дошкольных образовательных организаций, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа -
1.6.	Мероприятие (результат) "Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"						оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.4.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.6.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.6.6.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Отчет Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.10.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.6.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.6.12.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Приобретение оборудования для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.6.16.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.6.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.18.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.22.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.6.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.6.24.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.25.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Галаганов С.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.28.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заказчиками по результатам закупок
1.6.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.6.30.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.6.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.34.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.6.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.6.36.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Галаганов С.А.	Отчет Приобретено оборудование для повышения качества

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.7.	Мероприятие (результат) "Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения
1.7.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Распоряжение Приобретение камер фото видеофиксации
1.7.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Минченко А.В.	Акт Приобретение и обслуживание камер фото- и видеофиксации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.7.4.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.7.5.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.6.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.7.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		государственному (муниципальному) контракту
1.7.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Распоряжение Приобретение камер фото видеофиксации
1.7.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Акт Приобретение и обслуживание камер фото- и видеофиксации
1.7.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.7.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		оказания услуги (выполнения работы)
1.7.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.7.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		оказанных услуг
1.7.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.7.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.7.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.7.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.7.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Минченко А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.7.28.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.7.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.31.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Минченко А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.32.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.7.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.7.34.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.35.	Контрольная точка"Закупка	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Минченко А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Закупка включена в план закупок
1.7.36.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.37.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.38.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации	10,00	10,00
2	Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области	10,00	10,00
3	Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	10,00	10,00
4	Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог	10,00	10,00
5	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	20,00	20,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
6	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	20,00	20,00
7	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	20,00	20,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00