

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектной деятельности при
Правительстве Брянской области
(протокол от 13.12.2018 № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта Брянской области
«Дорожная сеть»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
Наименование федерального проекта	«Дорожная сеть»		
Краткое наименование проекта	«Дорожная сеть»	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор проекта	Мокренко Ю.В. – заместитель Губернатора Брянской области		
Руководитель проекта	Солодун Г.Н. – директор департамента строительства Брянской области		
Администраторы проекта	Башлаков А.Ф. - начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»		
	Соломко С.И. – первый заместитель директора департамента строительства Брянской области		
Связь с государственными программами Брянской области	Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»		

2. Цели и показатели регионального проекта

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 55% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в Брянской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км											
1.	Доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их	Основной	6114,526*	31.12.2017	53,26 3256,360	53,4/ 3265,100	53,6/ 3277,488	54,0/ 3302,088	54,33/ 3321,99	54,59/ 3337,991	55,0/ 3476,49

	транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км										
* - Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Брянской области											
Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км											
2.	Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к её транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км	Основной	909,413* 47/ 427,424	31.12. 2017	51,9/ 472,008	57,42/ 522,174	62,94/ 572,340	68,45/ 622,506	73,97/ 672,672	79,48/ 722,838	85/ 773,003
* - Общая протяженность дорожной сети Брянской городской агломерации											

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, в %/шт											
3.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Брянской области, в %/шт	основной	100/30	31.12.2017	100/30	90/27	80/24	70/21	60/18	53/16	50/15
Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %											
4.	Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0

Доля протяженности дорожной агломераций, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %/км											
5.	Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %/км	Дополнительный	0,4/ 3,505	31.12. 2017	0,4/ 3,505	0,3/ 2,555	0,3/ 2,555	0,1/ 0,95	0,0	0,0	0,0
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети агломераций, в %/шт											
6.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Брянской городской агломерации, в %/шт	Дополнительный	100/29	31.12. 2017	100/29	93/26	86/23	75/20	64/18	57/16	48/14

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Проведение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети</i>			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): * Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): * Срок(справочно из паспорта федерального проекта): *		
1.1.	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	31.12.2024	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации, на которых выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *								
1.1.	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий		1053,92675	960,011	1109,672	1064,4182	1064,4182	3958,2	9210,64615

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		48,1923	28,90416	28,90416	28,90416	28,90416	28,90416	192,71309
1.1.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:			1053,92675	960,011	1109,672	1064,4182	1064,4182	3958,2	9210,64615
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Брянской области</i>)			746,0807	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	4026,1
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет			307,84605	304,011	453,672	408,4182	408,4182	3302,2	5184,56546

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Руководитель регионального проекта	Солодун Г.Н.	Директор департамента строительства Брянской области	Мокренко Ю.В. - заместитель Губернатора Брянской области	20
	Администратор регионального проекта	Башлаков А.Ф.	Начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»	Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области	50
	Администратор регионального проекта	Соломко С.И.	Первый заместитель директора департамента строительства Брянской области	Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области	50
Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
	Руководитель регионального проекта	Солодун Г.Н.	Директор департамента строительства Брянской области	Мокренко Ю.В. - заместитель Губернатора Брянской области	20
	Администратор регионального проекта	Башлаков А.Ф.	Начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»	Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Администратор регионального проекта	Соломко С.И.	Первый заместитель директора департамента строительства Брянской области	Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области	50
	Участник регионального проекта	Долгинцев М.Ю.	Заместитель начальника КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»	Башлаков А.Ф. - начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»	50
	Участник регионального проекта	Макаров А.Н.	Глава Брянской городской администрации	-	10
	Участник регионального проекта	Гинькин И.Н.	Председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации	-	40
	Участник регионального проекта	Сафонова Г.Н.	Начальник МКУ «УЖКХ» г.Брянска	-	40
	Участник регионального проекта	Якушенко Н.Н.	Глава администрации Брянского района	-	20
	Участник регионального проекта	Швецова И.И.	Глава администрации Выгоничского района	-	10
	Участник регионального проекта	Валяев П.В.	Глава администрации Дятьковского района	-	10
	Участник регионального проекта	Лужецкая Л.В.	Глава администрации Карачевского района	-	10
	Участник	Мамошин В.Н.	Глава администрации	-	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		города Сельцо		
	Участник регионального проекта	Гришина Н.С.	Глава администрации города Фокино	-	10
	Участник регионального проекта	Солодун Г.Н.	Директор департамента строительства Брянской области	-	10
	Участник регионального проекта	Лопатников В.В.	Начальник управления ГИБДД УМВД по Брянской области	-	5
	Участник регионального проекта	Сазонов В.К.	Заместитель начальника ФКУ «Упрдор Москва-Бобруйск»	Пустогаров К.И. - начальник ФКУ «Упрдор Москва-Бобруйск»	5
	Участник регионального проекта	Мухортов А.С.	Заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ»	Варятченко А.П. - генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ»	5
	Участник регионального проекта	Локтиков В.П.	Врио начальника Юго-Западного МУГАДН ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	-	5
	Участник регионального проекта	Петроченко А.С.	Начальник ГКУ Брянской области «Безопасный регион»	Седякин С.П. – директор департамента региональной безопасности Брянской	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				области	
	Участник регионального проекта	Полтаракин С.В.	Директор Калужского филиала Государственной компании «Автодор»	-	5
	Участник регионального проекта	Войстроченко В.А.	Врио по руководству департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области	-	5
	Участник регионального проекта	Гапонов Г.А.	Заместитель главного инженера по производственной деятельности Филиала ООО «БрянскЭлектро» вг.Брянск	Сорокин А.А. – директор Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г.Брянск	5
	Участник регионального проекта	Фокин А.Е.	Директор филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный	-	5
	Участник регионального проекта	Соколькова Е.С.	Заместитель генерального директора по закупкам и логистике ГУП «БРЯНСККОММУНЭНЕРГО»	Граборов А.Н. - генеральный директор ГУП «БРЯНСККОММУНЭНЕРГО»	5

6. Дополнительная информация

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, в том числе должны предусматривать:

- фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;
- формирование пообъектных планов работ по годам;
- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;
- плановые значения всех целевых показателей по годам;
- проведение работ по инструментальной диагностики;
- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;

применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёх- полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов

ГЧП);

разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;
- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2019	31.12.2024	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации, на которых выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Совет по проектно й деятельно сти
1.1.	В Федеральное дорожное агентство представлено паспорт регионального		14.12.2018	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н.	Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть»	Проектны й комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>проекта;</p> <p>определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);</p> <p>сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти Брянской области и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).</p>			<p>Швецова И.И.</p> <p>Валяев П.В.</p> <p>Лужецкая Л.В.</p> <p>Мамошин В.Н.</p> <p>Гришина Н.С.</p>		
1.2.	Заключено соглашение с		01.03.2019	Башлаков А.Ф.	Соглашение о	Проектны

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Росавтодором о предоставлении бюджету Брянской области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.			Солодун Г.Н.	предоставлении бюджету Брянской области иных межбюджетных трансфертов	й комитет
1.3.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.		17.03.2019	Башлаков А.Ф. Солодун Г.Н. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов	Проектны й комитет
1.4.	Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.		15.04.2019	Башлаков А.Ф. Лопатников В.В.	Утвержденный план проведения мероприятий, направленный на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	Проектны й комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.		31.05.2019	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта	Проектный комитет
1.6.	Осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования (при необходимости)		01.07.2019	Башлаков А.Ф.	Заявка на внесение изменений в паспорт регионального проекта	Проектный комитет
1.7.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2019	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Акты приемки-передачи работ	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.8.	Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.		01.12.2019	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Протоколы проведения общественных обсуждений	Проектный комитет
1.9.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов		14.12.2019	Башлаков А.Ф.	Отчет в ФДА	Проектный комитет
1.10.	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о		17.02.2020	Башлаков А.Ф. Солодун Г.Н. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н.	Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.			Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	местным бюджетам межбюджетных трансфертов	
1.11.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год.		01.04.2020	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта	Проектный комитет
1.12.	Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.		15.04.2020	Башлаков А.Ф. Лопатников В.В.	Утвержденный план проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	Проектный комитет
1.13.	Осуществлена корректировка регионального проекта с		01.07.2020	Башлаков А.Ф.	Заявка на внесение изменений в паспорт	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования (при необходимости)				регионального проекта	
1.14.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2020	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Акты приемки-передачи работ	Проектный комитет
1.15.	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий		01.12.2020	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Протоколы проведения общественных обсуждений	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	2021 и последующих годов.					
1.16.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.		14.12.2020	Башлаков А.Ф.	Отчет в ФДА	Проектный комитет
1.17.	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.		17.02.2021	Башлаков А.Ф. Солодун Г.Н. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.18.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год.		01.04.2021	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта	Проектный комитет
1.19.	Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.		15.04.2021	Башлаков А.Ф. Лопатников В.В.	Утвержденный план проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	Проектный комитет
1.20.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения		01.12.2021	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В.	Акты приемки-передачи работ	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствующих работ.			Мамошин В.Н. Гришина Н.С.		
1.21.	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.		01.12.2021	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Протоколы проведения общественных обсуждений	Проектный комитет
1.22.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.		14.12.2021	Башлаков А.Ф.	Отчет в ФДА	Проектный комитет
<i>Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации</i>						
1.23.	Обеспечено выполнение		01.12.2022	Башлаков А.Ф.	Акты приемки-передачи	Проектный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.			Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	работ	й комитет
1.24.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2023	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Акты приемки-передачи работ	Проектный комитет
1.25.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2024	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н. Якушенко Н.Н. Швецова И.И. Валяев П.В. Лужецкая Л.В. Мамошин В.Н. Гришина Н.С.	Акты приемки-передачи работ	Проектный комитет

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта *

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация

* - раздел будет заполнен после утверждения методики расчета дополнительных показателей регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
		ГРБС	ГП	ППП	ОМ	НР	2019	2020	2021	
1.	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий									
1.1.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения						963,846048	578,076635	578,076635	2120,012384
1.1.1.	Областной бюджет	819	19	3	R1	1624 0	259,653748	86,712475	86,712475	2014,011764
1.1.2.	<i>Федеральный бюджет</i>						656,00	462,46	462,46	1580,92
1.1.3.	Местные бюджеты						48,1923	28,90416	28,90416	106,00062
1.1.4.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
		ГРБС	ГП	ПГП	ОМ	НР	2019	2020	2021	
1.1.5.	Внебюджетные источники						0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения						90,0807	381,93437	531,595367	1003,597368
1.2.1.	Областной бюджет	819	19	3	R1	1620 0	0	188,39437	338,055367	1003,597368
1.2.2.	<i>Федеральный бюджет</i>						90,0807	193,54	193,54	477,1607
1.2.3.	Местные бюджеты						0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Внебюджетные источники						0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по региональному проекту, в том числе:						1053,9267 5	960,011	1109,672	3123,609 752
	Областной бюджет						259,653748	275,10684	424,767842	959,528432
	<i>Федеральный бюджет</i>						746,0807	656,00	656,00	2058,0807
	Местные бюджеты						48,1923	28,90416	28,90416	106,00062
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники						0,0	0,0	0,0	0,0